



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO
DE UMA ESCOLA EM TERMO INTEGRAL, SENDO 09 SALAS NO MUNICÍPIO
DE CRISTINA/POLÍSIE, PADRÃO FNDE DO PROGRAMA MOVIO PAC E
EXECUÇÃO DA SUBSTÂNCIA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA,

Bancos
SINAPI - 04/2024 -
Sengipe
ORSE - 04/2024 - Sengipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,35%
Mensalista: 89,82%

PERÍODO: 01/09/2023 A 28/11/2025

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANTITATIVO				VALOR			
									ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO		
1		EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM ESCOLACOLEGIO MODELO (9 SALAS)					9.142.527,68	95,82 %								
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					677.848,12	7,10 %								
1.1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	m²	6,48	343,01	428,76	2.778,36	0,03 %		6,48	6,48		2.778,36	2.778,36		
1.1.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_03/2024	m²	704,00	91,62	114,52	80.622,08	0,85 %								
1.1.3	101509 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CASO DE 10 MMZ E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.671,05	2.088,81	2.088,81	0,02 %								
1.1.4	FNDE 03 Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	2.836,06	3.545,07	3.545,07	0,04 %								
1.1.5	99059 SINAPI	LOCACÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABULAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_03/2024	M	799,90	62,46	78,07	62.448,19	0,65 %		799,90	799,90					
1.1.6	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS, AF_03/2024	m²	6.400,00	0,60	0,75	4.800,00	0,05 %		6.400,00	6.400,00		4.800,00	4.800,00		
1.1.7	FNDE 241 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 9 E 5 SALAS	UN	1,00	387.425,10	484.281,37	484.281,37	5,08 %								
1.1.8	FNDE 230 Próprio	LOCACÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	12,00	640,62	800,77	9.609,24	0,10 %		1,00	1,00		800,77	800,77		
1.1.9	FNDE 231 Próprio	LOCACÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	12,00	820,00	1.025,00	12.300,00	0,13 %								
1.1.10	FNDE 232 Próprio	LOCACÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	12,00	1.025,00	1.281,25	15.375,00	0,16 %		1,00	1,00		1.025,00	1.025,00		
1.2		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES														
1.2.1		EDIFICAÇÃO					80.494,07	0,84 %								
1.2.1.1	96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/2024	m³	253,60	37,94	47,42	66.495,22	0,70 %								
1.2.1.2	94318 SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 m³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF_08/2023	m³	298,71	61,73	77,16	23.048,46	0,24 %								
1.2.1.3	96525 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA DE FORMAS, AF_01/2024	m³	359,52	53,30	66,62	23.951,22	0,25 %								
1.2.1.4	101617 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	m³	361,11	2,85	3,56	1.285,55	0,01 %								
1.2.1.5	93381 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 m³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	m³	421,56	11,74	14,67	6.184,28	0,06 %								
1.2.2		RESERVATÓRIO														
1.2.2.1	96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/2024	m³	8,71	37,94	47,42	1.406,81	0,01 %								

Eduardo Macedo

37705E

anilla Ribeiro Cruz

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

José Eduardo Macedo
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil
CREA/BA 0516025570

[illegible]

1.13.1.8	89590 SINAPI	JOELHO GRAUS PVC SERIE R AGUA PLUVIAL DN 150 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF_08/2022	UN	34,00	107,97	134,96	4.588,64	0,05 %
1.13.1.9	89567 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO AF_08/2022	UN	11,00	59,88	74,85	823,35	0,01 %
1.13.1.10	89599 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF_08/2022	UN	2,00	157,29	196,61	393,22	0,00 %
1.13.1.11	89689 SINAPI	LAVA SIMPLES PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF_08/2022	UN	41,00	27,73	34,66	1.421,08	0,01 %
1.13.1.12	89677 SINAPI	LAVA SIMPLES PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF_08/2022	UN	2,00	63,39	79,23	158,46	0,00 %
1.13.1.13	89681 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF_08/2022	UN	7,00	72,95	91,18	638,28	0,01 %
1.13.2		ACESSÓRIOS						
1.13.2.1	99253 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAÇÃO, AF_12/2020	UN	16,00	496,31	620,38	9.526,08	0,10 %
1.13.2.2	99268 SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPAO, AF_12/2020 PA	UN	9,00	483,38	604,22	5.437,98	0,06 %
1.13.2.3	FIDE 80 Proprio	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	m²	12,55	1.072,85	1.341,06	16.830,30	0,18 %
1.14		INSTALAÇÃO SANITÁRIA						
1.14.1		TUBULAÇÕES E CONEXÕES						
1.14.1.1	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PEDRAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	M	341,40	18,58	23,22	7.927,30	0,08 %
1.14.1.2	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PEDRAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	M	93,50	23,36	29,20	2.730,20	0,03 %
1.14.1.3	89713 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PEDRAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	M	32,70	29,03	36,28	1.186,35	0,01 %
1.14.1.4	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PEDRAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	M	281,00	32,55	40,68	11.431,08	0,12 %
1.14.1.5	89848 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PEDRAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	M	15,70	45,59	56,98	894,58	0,01 %
1.14.1.6	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PEDRAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	48,00	9,12	11,40	547,20	0,01 %
1.14.1.7	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PEDRAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	31,00	14,48	18,10	561,10	0,01 %
1.14.1.8	89739 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PEDRAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	5,00	20,97	26,21	131,05	0,00 %
1.14.1.9	89746 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PEDRAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	17,00	24,95	31,18	530,06	0,01 %
1.14.1.10	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PEDRAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	3,00	8,94	11,17	33,51	0,00 %
1.14.1.11	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PEDRAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	26,00	14,00	17,50	455,00	0,00 %

[illegible]

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

Representante Legal

482.96 0.01 %

