



GLOBAL CONSTRUÇÕES
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.702-400

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 19/01/2024 - 30/04/2024

24

1.242.227,03

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

NATUREZA: Pavimentação

MUNICÍPIO: Cristinápolis - SE

LOCAL: Povoados: Lagoa Seca, Colônia, Zabele e Caixão de Pedra

LOCAL: Povoados: Lagoa Seca, Colônia, Zabelle e Caixaõ de Pedra													
CONTRATUAL						MEDIÇÃO ATUAL		REALIZADO		SALDO A REALIZAR			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	ACUM	VALOR ACUM	QUANT.	VALOR	%
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES											
1.1			12,00	5.805,88	69.670,56	4,00	23.223,52		4,00	23.223,52	8,00	46.447,04	66,67%
1.2	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	288,00	209,86	60.439,68	96,00	20.146,56		96,00	20.146,56	192,00	40.293,12	66,67%
					130.110,24		43.370,08			43.370,08		86.740,16	66,67%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1	Barração para escritório de obra porte médio s=43,56m² com materiais novos	un	1,00	25.580,79	25.580,79	1,00	25.580,79		1,00	25.580,79	0,00	0,00	0,00%
2.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	15,00	417,30	6.259,50		0,00		0,00	0,00	15,00	6.259,50	100,00%
2.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	7.739,52	0,40	3.095,81	2872,00	1.148,80		2872,00	1.148,80	4867,52	1.947,01	62,89%
					34.936,10		26.729,59			26.729,59		8.206,51	54,30%
3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - LAGOA SECA													
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO												
3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	11.555,90	3,04	35.129,94		0,00		0,00	0,00	11555,90	35.129,94	100,00%
3.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4.622,36	64,51	298.188,44		0,00		0,00	0,00	4622,36	298.188,44	100,00%
3.1.3	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	11.555,90	128,70	1.487.244,33		0,00		0,00	0,00	11555,90	1.487.244,33	100,00%
					1.820.562,71		0,00			0,00		1.820.562,71	100,00%
3.2 DRENAAGEM													
3.2.1	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	6,00	1.132,68	6.796,08		0,00		0,00	0,00	6,00	6.796,08	100,00%
3.2.2	Disipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	3,00	545,37	1.636,11		0,00		0,00	0,00	3,00	1.636,11	100,00%
3.2.3	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	45,00	8,47	381,15		0,00		0,00	0,00	45,00	381,15	100,00%
3.2.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	30,62	8,09	247,72		0,00		0,00	0,00	30,62	247,72	100,00%

3.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	241,90	2,85	689,42		0,00	0,00	0,00	241,90	689,42	100,00%
3.2.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m³	21,45	30,46	653,37		0,00	0,00	0,00	21,45	653,37	100,00%
3.2.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	30,00	386,95	11.608,50		0,00	0,00	0,00	30,00	11.608,50	100,00%
					22.012,35		0,00		0,00		22.012,35	100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - CAIXÃO DE PEDRA											
4.1	PAVIMENTAÇÃO											
4.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	m²	4.674,90	3,04	14.211,70	1610,00	4.894,40	1610,00	4.894,40	3064,90	9.317,30	65,56%
4.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	1.871,00	64,51	120.698,21	644,00	41.544,44	644,00	41.544,44	1227,00	79.153,77	65,58%
4.1.3	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	4.674,90	128,70	601.659,63	1610,00	207.207,00	1610,00	207.207,00	3064,90	394.452,63	65,56%
					736.569,54		253.645,84		253.645,84		482.923,70	48,18%
4.2	DRENAGEM											
4.2.1	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	2,00	87,66	175,32		0,00	0,00	0,00	2,00	175,32	100,00%
4.2.2	Dispersor de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	2,00	545,37	1.090,74		0,00	0,00	0,00	2,00	1.090,74	100,00%
4.2.3	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	6,00	1.132,68	6.796,08		0,00	0,00	0,00	6,00	6.796,08	100,00%
4.2.4	Pogo de vista - PVI 01 - areia e brita comerciais	un	6,00	2.615,34	15.692,04		0,00	0,00	0,00	6,00	15.692,04	100,00%
4.2.5	Dispersor de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	1.698,99	1.698,99		0,00	0,00	0,00	1,00	1.698,99	100,00%
4.2.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	m³	255,90	8,47	2.167,47		0,00	0,00	0,00	255,90	2.167,47	100,00%
4.2.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 m³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	142,36	8,09	1.151,69		0,00	0,00	0,00	142,36	1.151,69	100,00%
4.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.124,64	2,85	3.205,22		0,00	0,00	0,00	1.124,64	3.205,22	100,00%
4.2.9	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m³	223,16	30,46	6.797,45		0,00	0,00	0,00	223,16	6.797,45	100,00%
4.2.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	60,00	386,95	23.217,00		0,00	0,00	0,00	60,00	23.217,00	100,00%
4.2.11	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	79,00	613,29	48.449,91		0,00	0,00	0,00	79,00	48.449,91	100,00%
					110.441,91		0,00		0,00		110.441,91	25,00%

5 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - COLÔNIA													
5.1	PAVIMENTAÇÃO												
5.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	15.682,10	3,04	47.673,58	5830,00	17.723,20	5830,00	17.723,20	9852,10	29.950,38	62,82%	
5.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6.195,00	64,51	399.639,45	2332,00	150.437,32	2332,00	150.437,32	3863,00	249.202,13	62,36%	
5.1.3	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	15.682,10	128,70	2.018.286,27	5830,00	750.321,00	5830,00	750.321,00	9852,10	1.267.965,27	62,82%	
					2.465.599,30		918.481,52		918.481,52		1.547.117,78	62,67%	
5.2 DRENAGEM													
5.2.1	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	1,00	87,66	87,66		0,00	0,00	0,00	1,00	87,66	100,00%	
5.2.2	Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	561,58	561,58		0,00	0,00	0,00	1,00	561,58	100,00%	
					649,24		0,00		0,00		649,24	100,00%	
6 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - ZABELE													
6.1	PAVIMENTAÇÃO												
6.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	4.196,45	3,04	12.757,21		0,00	0,00	0,00	4196,45	12.757,21	100,00%	
6.1.2	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	4.196,45	128,70	540.083,12		0,00	0,00	0,00	4196,45	540.083,12	100,00%	
6.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.679,00	64,51	108.312,29		0,00		0,00	1.679,00	108.312,29	100,00%	
					661.152,62		0,00		0,00		661.152,62	100,00%	
6.2 DRENAGEM													
6.2.1	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	4,00	87,66	350,64		0,00	0,00	0,00	4,00	350,64	100,00%	
6.2.2	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	4,00	545,37	2.181,48		0,00	0,00	0,00	4,00	2.181,48	100,00%	
					2.532,12		0,00		0,00		2.532,12	100,00%	
7 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - VIA DE LIGAÇÃO ENTRE ZABELE E CAIXÃO DE PEDRA													
7.1	PAVIMENTAÇÃO												
7.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	2.744,15	3,04	8.342,22		0,00	0,00	0,00	2744,15	8.342,22	100,00%	
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M											
7.1.2	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	1.098,00	64,51	70.831,98		0,00	0,00	0,00	1.098,00	70.831,98	100,00%	
7.1.3			2.744,15	128,70	353.172,11		0,00	0,00	0,00	2744,15	353.172,11	100,00%	
					432.346,31		0,00		0,00		432.346,31	100,00%	
7.2 DRENAGEM													
7.2.1	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	2,00	87,66	175,32		0,00	0,00	0,00	2,00	175,32	100,00%	
7.2.2	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	2,00	545,37	1.090,74		0,00	0,00	0,00	2,00	1.090,74	100,00%	
					1.266,06		0,00		0,00		1.266,06	100,00%	
					R\$ 6.418.178,50		R\$ 1.242.227,03		R\$ 1.242.227,03		R\$ 5.175.951,47	80,65%	

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA

Eng. Civil - EXECUÇÃO

CREA RNP: 051502557-0

Evaldo Almeida Moraes

Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

EVALDO ALMEIDA MORAES

Eng. Civil - FISCALIZAÇÃO

CREA RNP: 051417303-3